

京港澳高速公路京石段2025年高碑店站
(北口) 功能提升项目

终期支付证书 (第一期)

编号: ZH-2025-01

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

承包单位: 河北顺衢建筑工程有限公司

2025年8月10日



支付证书

项目名称：京港澳高速公路京石段2025年高碑店站（北口）功能提升项目

承包单位：河北顺衡建筑工程有限公司

截止日期：2025年08月10日

监理单位：河北通达工程监理有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

编号：

序号	章次	项目名称	合同金额（元）	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				金额（元）	占合同价	金额（元）	占合同价	金额（元）	占合同价
1	100	总则	39428.00	39428.00	100.00%	0.00	0.00%	39428.00	100.00%
2	800	房建工程	1067074.00	1067074.00	100.00%	0.00	0.00%	1067074.00	100.00%
3	800-1	宿办楼改造-土建	699893.00	699893.00	100.00%	0.00	0.00%	699893.00	100.00%
4	800-2	宿办楼改造-给排水	74595.00	74595.00	100.00%	0.00	0.00%	74595.00	100.00%
5	800-3	宿办楼改造-暖通	98218.00	98218.00	100.00%	0.00	0.00%	98218.00	100.00%
6	800-4	宿办楼改造-电气	89159.00	89159.00	100.00%	0.00	0.00%	89159.00	100.00%
7	800-5	高碑店收费站总图土建	25522.00	25522.00	100.00%	0.00	0.00%	25522.00	100.00%
8	800-6	高碑店收费站总图给排水	10459.00	10459.00	100.00%	0.00	0.00%	10459.00	100.00%
9	800-7	高碑店收费站总图电气	69228.00	69228.00	100.00%	0.00	0.00%	69228.00	100.00%
9	暂定金额		33195.00	0.00					
小计			1139697.00	1106502.00	97.00%			1106502.00	97.00%
9		变更金额		0.00		0.00		0.00	
10		索赔金额		0.00		0.00		0.00	
11		逾期交工违约金		0.00		0.00		0.00	
12		合计		1106502.00		0.00		1106502.00	
13		质量保证金（3%）		-33195.06		0.00		-33195.06	
14		返还质量保证金（3%）		0.00		0.00		0.00	
15		农民工工资保障金（2%）		-22130.04		0.00		-22130.04	
16		返还农民工工资保障金（2%）		0.00		0.00		0.00	
17		合计支付		1051176.90		0.00		1051176.90	

施工单位：

监理单位：

建设单位：

