

京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

支付证书

支付期: 终期

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

施工单位: 唐山大成路桥有限公司



2024年 8 月 / 日

京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程
支付证书

施工单位：唐山大成路桥有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：FXW-2024-ZF-01

期 号：01

截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
	总金额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)
总则	75591.00	75591.00		0.00		75591.00	
安全设施及预埋管线	2781953.00	2781953.00		0.00		2781953.00	
暂列金额	85726.00						
小计	2943270.00	2857544.00		0.00		2857544.00	
索赔金额							
逾期交工违约金							
逾期付款违约金							
合计	2943270.00	2857544.00		0.00		2857544.00	
质量保证金 (3%)		-85726.32		0.00		-85726.32	
返还质量保证金							
农民工工资保证金 (2%)		-57150.88				-57150.88	
返还农民工工资保证金							
合计支付		2714666.80				2714666.80	

施工单位项目经理：王

总监工程师：王

建设单位：张



京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

支付证书

京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

工程量清单统计表

施工单位：唐山大成路桥有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：FXW-2024-ZF-01

期 号：01

截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
	总金额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)
按合同条款规定，提供建筑工程一切险	8529.00	8529.00		0.00		8529.00	
按合同条款规定，提供第三者责任险	6000.00	6000.00		0.00		6000.00	
竣工文件	6000.00	6000.00		0.00		6000.00	
施工环保费	2000.00	2000.00		0.00		2000.00	
安全生产费	45062.00	45062.00		0.00		45062.00	
承包人驻地建设租赁费	8000.00	8000.00		0.00		8000.00	
玻璃钢防眩网（一字支撑）	2118798.00	2118798.00		0.00		2118798.00	
玻璃钢防眩网（抱箍支撑）	423360.00	423360.00		0.00		423360.00	
玻璃钢防眩网（混凝土基础支撑）	50700.00	50700.00		0.00		50700.00	
防草布	189095.00	189095.00		0		189095.00	
支付总计	2857544.00	2857544.00		0.00		2857544.00	

施工单位项目经理：刘伟
京港澳高速公路京石段
2024年部分防眩网更换工程
项目经理部

总监理工程师：

王 伟
京港澳高速公路京石段
2024年部分防眩网更换工程
总监办

建设单位：

魏浩峰

支付汇总表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

施工单位:唐山大成路桥有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: FXW-2024-ZF-01

项目名称	合同价及变更金额			到本期末完成			到上期末完成			本期完成	
	合同金额(元)	变更金额(元)	变更后金额(元)	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占变更后%
100章 总则	75591.00	0.00	75591.00	75591.00	100.00	100.00	0.00			75591.00	100.00
600章 安全设施及预埋管线	2781953.00	0.00	2781953.00	2781953.00	100.00	100.00	0.00			2781953.00	100.00
暂定金额	85726.00	0.00	85726.00								
小计	2857544.00	0.00	2857544.00	2857544.00	100.00	100.00	0.00			2857544.00	100.00
索赔金额											
违约金											
迟付款利息											
合计	2943270.00	0.00	2943270.00	2857544.00	100.00	100.00	0.00			2857544.00	100.00
开工预付款											
扣回开工预付款											
材料预付款											
扣回材料预付款											
拖期损失赔偿金											
质保金(3%)				85726.32			0.00			85726.32	
农民工工资保障金(2%)				57150.88			0.00			57150.88	
支付				2714666.80			0.00			2714666.80	

施工单位:京港澳高速公路京石段
项目经理部

监理单位:

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位:

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

清单支付报表 (100章)

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

施工单位:唐山大成路桥有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: FXW-2024-ZF-01-100

第1页 共1页

子目号	子目名称	单位	单价(元)	工程数量			到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				清单数量	变更数量	最终数量	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
101	通则											
101-1	保险费											
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	8529.05	1.00	0.00	1.00	1.00	8529.05	0.00	0.00	1.00	8529.05
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	6000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6000.00	0.00	0.00	1.00	6000.00
102	工程管理											
102-1	竣工文件	总额	6000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6000.00	0.00	0.00	1.00	6000.00
102-2	施工环保费	总额	2000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2000.00	0.00	0.00	1.00	2000.00
102-3	安全生产费	总额	45061.89	1.00	0.00	1.00	1.00	45061.89	0.00	0.00	1.00	45061.89
104	承包人驻地建设											
104-1	承包人驻地建设租赁费	总额	8000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8000.00	0.00	0.00	1.00	8000.00
	本页小计(元)							75591		0.00		75591

施工单位:



监理单位:



建设单位:

魏浩宇

清单支付报表 (600章)

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

施工单位:唐山大成路桥有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: FXW-2024-ZF-01-600

第1页 共1页

子目号	子目名称	单位	单价 (元)	工程数量			到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				清单数量	变更数量	最终数量	数量	金额 (元)	数量	金额 (元)	数量	金额 (元)
606	防眩设施											
606-2	防眩网											
-a	玻璃钢防眩网 (一字支撑)	m	87.00	24354.00	0.00	24354.00	24354.00	2118798.00	0.00	0.00	24354.00	2118798.00
-b	玻璃钢防眩网 (抱箍支撑)	m	112.00	3780.00	0.00	3780.00	3780.00	423360.00	0.00	0.00	3780.00	423360.00
-c	玻璃钢防眩网 (混凝土基础支撑)	m	130.00	390.00	0.00	390.00	390.00	50700.00	0.00	0.00	390.00	50700.00
-e	防草布	m²	5.80	32602.50	0.00	32602.50	32602.50	189094.50	0.00	0.00	32602.50	189094.50
本页小计 (元)								2781953		0.00		2781953

施工单位: 唐山大成路桥有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司