

京港澳高速公路京石段2025年K112+933等3座通道积水处治工程
支付汇总表

施工单位：河北高速公路工程养护科技有限公司
监理单位：河北省交通建设监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：
期号：01
截止时间：2025年6月12日

章次	科目名称	合同价及变更金额		到本期末完成			到上期末完成			本期完成	
		合同金额 (元)	变更金额 (元)	变更后金额 (元)	金额 (元)	占合同价%	占变更后%	金额 (元)	占合同价%	金额 (元)	占变更后%
100	总则	138788		138788	138788	100	100	0.00	100	138788	100
200	路基	1302454.00	-1760.00	1300694	1300694	100	100	0.00	100	1300694	100
600	安全设施及预埋管线	48093.00		48093	48093	100	100	0.00	100	48093.00	100
	暂定金	44680		44680	0	0	0	0.00	0	0.00	0
	小计	1534015	-1760.00	1532255	1487575	97	97	0.00	97	1487575	97
	索赔金额										
	逾期交工违约金										
	逾期付款违约金										
	合计	1534015	-1760.00	1532255	1487575	97	97	0.00	97	1487575	97
	质量保证金 (3%)				-44627.25			0.00		-44627.25	
	返还质量保证金										
	农民工工资保证金 (2%)				-29751.50			0.00		-29751.50	
	返还农民工工资保证金										
	合计支付				1413196.25			0.00		1413196.25	

施工单位：河北高速公路工程养护科技有限公司

监理单位：张建设

建设单位：田永红

