

# 变 更 通 知 单

项目名称	京港澳高速公路京石段清苑收费站				变更编号	变更-01			
工程名称	收费大棚维修改造工程				工程编号	2022-07-2			
设计单位	河北建研建筑设计有限公司				专 业	建 筑			
审 定		审 核	张永生	专业负责人	李德辉	校 对	董素敏	修改人	王梦远
变更原因	针对现场情况完善设计								

变更内容：

- 1、由于铝合金斗拱制作周期较长，运输成本较高，斗拱材质由原铝合金(壁厚3mm)改为201不锈钢(壁厚1mm)。
  - 2、檐口增设附加构造钢管(60x60x4)，作为支撑檐椽、飞檐椽造型铝制装饰板的主龙骨，详见建施替-07。
  - 3、根据厂家要求调整屋面方钢管檩条间距，从原660改为600，檩条数目相应增加，详见建施替-07。
  - 4、调整额枋装饰板尺寸，增补龙骨规格，详见建施替-07。
  - 5、取消仔角梁端部套兽、老角梁端部霸王拳造型，见建施替-07。
  - 6、钢架内侧增设0.8厚Q235优质钢单层压型钢板及相应龙骨，增强钢架防雨防风性能，详见建施替-05、07。
- 以下空白。

建 筑

结 构

给 排 水

暖 通

电 气